

А К Т
освидетельствования скрытых работ

г. Москва

« 25» августа 2025г.

Изготовление и монтаж металлоконструкции антресольного этажа

(наименование работ)

выполненного в квартире

(наименование здания)

по адресу г. Москва, ул. Крузенштерна 454, кв 54

(улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе
представителей:

Авторского надзора _____

(Указать должность,
Ф.И.О., организация)

Заказчик (заявитель) Иванов Иван Иванович

Подрядной организации ИП Клементьев Юрий Николаевич

произвела осмотр работ, выполненных _____

Индивидуальным предпринимателем Клементьевым Юрием Николаевичем

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
 - установка закладных деталей и анкеров для опирания конструкций антресольного этажа;
 - монтаж несущих металлических стоек, балок и ригелей каркаса антресольного этажа;
 - сварные соединения несущих элементов;
 - монтаж связевых элементов и креплений к существующим конструкциям здания;
 - устройство основания под настил антресольного перекрытия
2. Работы выполнены по проекту ГБУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР» Договор № 2025-323/З/ЭП от 12 февраля 2025 года дата выпуска: 4 июня 2025 года
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)
3. При выполнении работ применены:
 - швеллер 12П по ГОСТ 8240-97
 - труба 100х4, труба 50х3.5
 - стойка тр.кв.80х4 ГОСТ 54157-2010
 - сталь листовая Ст3 пс/сп ГОСТ 14637-89(наименование материалов, конструкций, изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)
4. Дата начала работ 14 июля 2025 года
5. Дата окончания работ 14 августа 2025 года

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по:

(наименование работ и конструкций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Авторского надзора _____

Заказчик (заявитель) Иванов Иван Иванович

Подрядной организации ИП Клементьев Юрий Николаевич

Приложение: фотофиксация выполненных скрытых работ к акту скрытых работ согласно выполненного проекта представленного ГБУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР» Договор № 2025-323/З/ЭП от 12 февраля 2025 года дата выпуска: 4 июня 2025 года
(12 стр)





Расс



















